

**Plán kontrolních prohlídek stavby : LITOVEL,
ROZVADOVICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA**

Pořadí prohlídky	Fáze rozestavěné stavby	Předpokládaný termín prohlídky	Poznámka
1.	Vytyčení směrové polohy vozovky a chodníků, osazení přechodného DZ	1. týden	Kontrola umístění, šířkového uspořádání, řádného osazení přechodného DZ
2.	Pokládka nových inž.sítí – kanalizační přípojka, veřejné osvětlení, přeložka Telefonica O2 Zajištění stáv.vedení inž.sítí	2.- 4. týden	Kontrola uložení a krytí stávajících sítí, ověření polohy nově uložených sítí
3.	Pokládka obrubníků, dlažby, kostky 10/10 Osazení svislého DZ	5.- 6 .týden	Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar. Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ

Olomouc, prosinec 2011

Ing. Petr Doležel