

**Plán kontrolních prohlídek stavby : LITOVEL,
CHOŘELICE – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA**

| Pořadí prohlídky | Fáze rozestavěné stavby | Předpokládaný termín prohlídky | Poznámka |
|------------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | Vytyčení směrové polohy vozovky a chodníků, osazení přechodného DZ | 1. týden | Kontrola umístění, šířkového uspořádání, řádného osazení přechodného DZ |
| 2. | Pokládka nových inž.sítí – kanalizační přípojka, veřejné osvětlení Zajištění stáv.vedení inž.sítí | 1.- 2. týden | Kontrola uložení a krytí stávajících sítí, ověření polohy nově uložených sítí |
| 3. | Pokládka obrubníků, dlažby, Osazení svislého DZ | 3. týden | Ověření polohy navržených obrubníků, kontrola kvality provedení obrub, dlažby - spáry, rovinatost, barevnost, tvar. Kontrola umístění značek a správného provedení vodorovného DZ |

Olomouc, prosinec 2011

Ing. Petr Doležel